

## 台風第19号に伴う防災情報 (第60報)

福島河川国道事務所では、台風第19号に伴う降雨の影響により、災害対策支部(非常体制)を設置し管内の警戒にあたっております。  
引き続き、今後の防災情報にご注意下さい。

## 1. 事務所体制 【最新の体制】

支部(河川) :	10月12日 16時30分	非常体制[河川]
支部(道路) :	10月26日 7時40分	注意体制[道路]

## 2. 被災復旧状況 11月4日 9時00分 現在

被災箇所【被災内容】	作業状況	施工業者
須賀川市浜尾地先 (阿武隈川左岸98.6k) 【堤防決壊L=50m、樋門1箇所 被災(浜尾第二樋門)】	・14日15時より緊急復旧工事を施工中。 ・締切盛土作業を実施中。 <b>(進捗率 97%)</b>	・三立土建(株) 郡山支店(郡山市) ・(株)鴻池組 東北支店(仙台市)

## 3. 権限代行(福島県管理河川)緊急復旧状況

11月4日 9:00 現在

・福島県より権限代行の要請を受けた福島県管理河川の堤防決壊箇所等について、  
緊急復旧工事を鋭意進めております。(別紙)

## 4. 現地情報連絡員(リエゾン)※1の派遣状況

派遣先	派遣人数	備 考
川俣町	1人	リエゾン出発(10月23日15:20) 現地着(16:00)

※1 リエゾンとは、災害対策現地情報連絡員のことをいい、リエゾンは大規模な災害が発生したときに「支援の窓口」として職員を派遣するものです。より的確かつ迅速な災害対応支援を実施するためには、積極的な情報の収集及び提供が重要と考え東北地方整備局から各自治体災害対策本部に対して「現地情報連絡員」を派遣する制度を平成19年12月に創設されたものです。

## 5. 災害対策用機械稼働状況

11月4日 9時00分 現在

管轄	施設名称	配備状況	備考
郡山 出張所	排水ポンプ車	24台 うち稼働中2台	須賀川市
	照明車	7台 うち稼働4台(夜間)	須賀川市 (権限代行緊急復旧)矢吹町、鏡石町
	対策本部車	2台 うち稼働中2台	須賀川市 (権限代行緊急復旧)玉川村
	待機支援車	1台 うち稼働中1台	(権限代行緊急復旧)玉川村
	衛星通信車	2台	
	Ku-SAT	1台 うち稼働中1台	(権限代行緊急復旧)鏡石町
	I-RAS	2組 うち稼働中2組	(権限代行緊急復旧)矢吹町、鏡石町
伏黒 出張所	簡易カメラ	3台 うち稼働中3台	(権限代行緊急復旧)郡山市、本宮市
	排水ポンプ車	2台	
	照明車	2台 うち稼働2台(夜間)	(権限代行緊急復旧)伊達市、桑折町
	Ku-SAT	3台 うち稼働中3台	(権限代行緊急復旧)福島市、伊達市、桑折町

## 6. 今後の見通し

・今後、新たな情報が入り次第お知らせします。今後の気象情報・道路情報にご注意下さい。

《事務所管内の情報は、右記のURLからご覧下さい》 <http://www.thr.mlit.go.jp/fukushima/>

< 発表記者会 : 福島県政記者クラブ、福島市政記者クラブ >

### お問い合わせ先



国土交通省 東北地方整備局 福島河川国道事務所

TEL 024-546-4331 (代)

【 広 報 担 当 官 】	副 所 長	種 市 優	内線(206)
【 河 川 関 係 】	副 所 長	阿 部 誠 司	内線(204)
【 河 川 関 係 】	調 査 第 一 課 長	古 賀 博 久	内線(351)
【 道 路 関 係 】	副 所 長	本 木 雅 信	内線(205)
【 道 路 関 係 】	道 路 管 理 課 長	田 中 隆 紹	内線(431)

## 別紙

被災箇所【被災内容】	作業状況	備考
①伊達市梁川町二野袋地先 滝川右岸 【堤防決壊】	・大型土のう等による応急復旧済み。 ・連結ブロック設置施工中。	
②伊達郡桑折町伊達崎地先 佐久間川左岸 【堤防決壊】	・大型土のう等による応急復旧済み。 ・連結ブロック設置施工中。	
③伊達郡桑折町伊達崎地先 佐久間川右岸 【堤防決壊】	・大型土のう等による応急復旧済み。 ・上記②完了後着手。	
④福島市郷野目地先 濁川左岸 【堤防決壊】	・大型土のう等による応急復旧済み。 ・連結ブロック設置施工中。	
⑤本宮市本宮地先 安達太良川左岸 【堤防決壊】	・大型土のう等による応急復旧済み。 ・盛土作業を実施中。	
⑥郡山市日和田地先 藤田川左岸 【堤防決壊】	・盛土による堤防原型復旧完了。 ・連結ブロック等設置のための築堤盛土法面整形作業中。	
⑦郡山市下行合地先 谷田川右岸 【堤防決壊】	・盛土による堤防原型復旧及びシート張り完了。 ・連結ブロック施工のための遮水シート設置作業中。	
⑧郡山市上行合地先 谷田川左岸 【堤防決壊】	・盛土による堤防原型復旧完了。 ・連結ブロック施工のための遮水シート設置作業中。	
⑨岩瀬郡鏡石町河原地先 鈴川右岸 【堤防決壊】	・大型土のう等による応急復旧済み。 ・堤防の盛土施工中。	
⑩岩瀬郡鏡石町河原地先 鈴川右岸 【堤防決壊】	・大型土のう等による応急復旧済み。 ・堤防の盛土施工中	
⑪岩瀬郡鏡石町河原地先 阿武隈川左岸 【堤防決壊】	・大型土のう等による応急復旧済み。 ・堤防の盛土施工中。	
⑫岩瀬郡鏡石町諏訪町地先 阿武隈川左岸 【堤防決壊】	・大型土のう等による応急復旧済み。 ・盛土及び連結ブロック施工のための準備を実施。	
⑬白川郡矢吹町陣ヶ岡地先 阿武隈川左岸 【堤防決壊】	・大型土のう等による応急復旧済み。 ・盛土及び連結ブロック施工のための工事用道路造成中。	
⑭白川郡矢吹町中沖地先 阿武隈川左右岸 【堤防決壊】	・大型土のう等による応急復旧済み。 ・堤防の盛土施工中	
⑮石川郡玉川村小高地先 阿武隈川左右岸 【堤防決壊】	・大型土のう等による応急復旧済み。 ・盛土及び連結ブロック施工のための準備を実施。	
⑯白川郡矢吹町明新東地先 阿武隈川左岸 【堤防決壊】	・大型土のう等による応急復旧済み。 ・盛土及び連結ブロック施工のための工事用道路造成中。	