

国道107号地すべりによる 浸水被害軽減対策工事の進捗情報

- ・ 4月15日から国土交通省が工事に着手しました。
- ・ 12月28日までの工事の状況は以下のとおりです。
- ・ 今後も月末に工事の進捗状況を随時お知らせしてまいります。

■進捗状況および今後の予定

工事着手	令和4年4月15日	
工所用道路のかさ上げ (約2mかさ上げ)	4月28日完了	100%完了
川の付替え掘削	12月27日完了	100%完了
押え盛土	5月9日より着手 ～令和5年2月上旬まで	約73%進捗

■工事の状況



○川の付替え完了に伴い、本流を埋め立てし押え盛土を施工します。

<連絡先> 国土交通省北上ダム統合管理事務所湯田ダム管理支所 TEL:0197-74-2011