

梅雨前線に伴う降雨による防災情報(第11報)

新庄河川事務所では、梅雨前線に伴う降雨により、7月18日9時50分災害対策支部(警戒体制・河川)を設置し警戒にあたっておりますが、最上川中流の堀内水位観測所において、氾濫注意水位を超え、なお水位の上昇が見込まれるため、7月18日10時10分、

- ・最上川左岸:丹生川合流点から鮭川合流点まで、右岸:丹生川合流点から鮭川合流点まで
- ・最上小国川左岸:山形県最上郡舟形町富田(1.0km)から最上川合流点まで、右岸:山形県最上郡舟形町長者原(1.0km)から最上川合流点までに水防警報(出動)を発令しました。

1. 新庄河川事務所の体制

- 7月18(木) 3時00分 災害対策支部(注意体制・砂防)設置
- 7月18(木) 3時50分 災害対策支部(注意体制・河川)設置
- 7月18(木) 5時00分 災害対策支部(警戒体制・砂防)に移行
- 7月18(木) 9時50分 災害対策支部(警戒体制・河川)に移行

※災害対策支部(砂防)設置基準

注意体制:連続雨量80mmに達し土砂災害の恐れがある場合

警戒体制:連続雨量120mmに達し土砂災害の恐れがある場合

時間雨量40mmに達し土砂災害の恐れがある場合

2. 雨量情報(7月18日10時00分現在)

[立谷沢川流域]

月山雨量観測所 連続雨量126mm(降雨継続中)

[角川流域]

柴倉山雨量観測所 連続雨量138mm(降雨継続中)

[銅山川流域]

木遠田雨量観測所 連続雨量125mm(降雨継続中)

[寒河江川流域]

志津雨量観測所 連続雨量209mm(降雨継続中)

中村最上雨量観測所 連続雨量233mm(降雨継続中)

日暮沢雨量観測所 連続雨量272mm(降雨継続中)

[鮭川流域]

小又雨量観測所 連続雨量145mm(降雨継続中)

[赤川流域]

枅形雨量観測所 連続雨量171mm(降雨継続中)

月山ダム雨量観測所 連続雨量166mm(降雨継続中)

2. 河川情報(7月18日 10時00分現在)

河川名	観測所名	現在の水位	状況	水防団待機水位(レベル1)	氾濫注意水位(警戒水位)(レベル2)	避難判断水位(レベル3)	氾濫危険水位(危険水位)(レベル4)
鮭川	真木	3.47m	下降中↓	2.50m	3.50m	6.00m	6.90m
最上川中流	大石田	13.97m	上昇中↑	12.50m	13.80m	16.40m	16.90m
最上川中流	堀内	4.41m	上昇中↑	3.40m	4.40m	6.80m	7.60m
最上川中流	古口	5.64m	上昇中↑	3.30m	5.50m	7.10m	8.10m

3. 今後の見通し

引き続き河川の水位が上昇する恐れがありますので、今後の気象情報等にご注意願います。

問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 新庄河川事務所

山形県新庄市小田島町5-55

TEL:0233-22-0262

副所長(河川) 田中 和博(内線204)

調査課長 荒澤 慎一(内線351)